

# Baustelle Rathausneubau in Bildern

Die Arbeiten auf der Baustelle Rathausneubau schreiten kontinuierlich voran. Davon konnte sich kürzlich auch der Remshaldener Gemeinderat vor Ort ein Bild machen. Bei einer Führung über die Baustelle durch den Technischen Beigeordneten der Gemeinde, Reinhard Molt, informierten sich die Gemeinderäte über den Stand der Bauarbeiten, die derzeit mit einer geringen Verzögerung von einer Woche gegenüber dem Bauzeitenplan voranschreiten. Diese Verzögerung ist auf die aufwendigeren Arbeiten im Untergeschoss zurückzuführen, da hier als Schutz gegen das Grundwasser eine so genannte „weiße Wanne“ (wasserdichter Beton) hergestellt werden musste. Parallel zu den letzten Arbeiten im Untergeschoss wurde auch schon mit dem Bau der Wände im Erdgeschoss sowie der Zisterne und den Abwasserleitungen begonnen.



*Zisterne zur Nutzung des Regenwassers*



*Eingeschalte Treppenhauswand*



*Remshaldener Gemeinderat und Vertreter der Gemeindeverwaltung bei einer Besichtigung der Baustelle, hier vor der künftigen Tiefgarage*



*Bewehrung eines Tiefgaragen-Lichtschachts*



*Blick vom Treppenhaus in die zukünftige Toilettenanlage im UG*



*Auf dem zukünftigen Marktplatz sichtbare Lichtschächte*